



Municipalidad de Tejutla

Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala, C.A.

4a. Av. 0-18 zona 1 - Telefax: 77600140

2026-1767

Oficio No. 036-2026-BFOV/DMP

Villa de Tejutla, San Marcos 08 de mayo de 2026

Asunto: Entrega Primer Informe Cuatrimestral Año 2026

Lic.

Carlos Mendoza Alvarado

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia

SEGEPLAN

Guatemala.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el propósito de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores que a diario realiza.

El objetivo del presente es para hacer formal la entrega del **Primer Informe Cuatrimestral de Avance y Metas Físicas y Financieras**, correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2026**, con el fin de darle cumplimiento a las normas contenidas en las leyes vigentes del país.

Agradeciéndole la atención prestada a la presente, me es grato suscribirme de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente;


Buenaventura Francisco Ortega Vélazquez
Alcalde Municipal



"Tejutleco: Trabajemos por el Desarrollo y Superación del Municipio"

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		1090	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12565767.74	12565767.74	0	Ejecución financiera	0	599952	227000	0	826952	6.58%	6.58%
362953-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA ESMERALDA TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344226-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362957-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CASERIO EL CHORRO VEINTE PALOS TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362807-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL BOSQUE TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
360170-CONSERVACION PARQUE CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	194750	194750	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
344217-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESQUIPULAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física		1			1	100%	100%
		Meta financiera	599952	599952	1	Ejecución financiera	0	599952	0	0	599952	100%	100%
360449-CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	90000	0	90000	100%	100%
345550-AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4099500	4099500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
344716-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA EL HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	244744.5	244744.5	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
354941-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL HORIZONTE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1499841	1499841	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
362951-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TUICINCE TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362955-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CANTON LA JOYA DE TEJAS, CASERIO CENTRAL PROGRESO TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362944-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
360451-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	62000	62000	1	Ejecución financiera	0	0	62000	0	62000	100%	100%
360176-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	49980.24	49980.24	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
360450-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	75000	75000	1	Ejecución financiera	0	0	75000	0	75000	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física		43	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
366602-CONSERVACION BOSQUES NATURALES VIVERO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Evento	Meta física		1.7	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25698454.91	25698454.91	0	Ejecución financiera	0	0	1490114	1049139	2539253	9.88%	9.88%
366703-CONSERVACION CAMINO RURAL DE COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2818700	2818700	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362804-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACQJOM, TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362904-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362912-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SACABELEN TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1126	1126	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362916-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO EL TUMBADOR TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362550-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA JOYA, ALDEA LA UNION TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362921-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MOLINOS TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362928-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS MANZANAS, ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362900-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1408	1408	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
362937-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362939-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VIA ALTERNA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	21	21	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2314246	2314246	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
366866-CONSERVACION PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
359594-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	29996.16	29996.16	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
359382-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL PROGRESO DE ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	399680	399680	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
335062-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INMORTAL LIBERTAD, TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	45491.5	45491.5	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
345552-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JULEN TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24990	24990	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
344225-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA RODOLFO DIAZ TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	279	279	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	249705	249705	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
344703-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	134986	134986	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
373085-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CALZADA DE INGRESO AL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	278	278	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1700000	1700000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
344218-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA COLONIA LAS MANZANILLAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	59940	59940	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
362908-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANANTIAL TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1267	1267	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362930-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRISTALINAS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362932-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ARCOS, TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
343247-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3900	3900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362864-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362917-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MINAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362933-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1408	1408	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
357253-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CUYA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	599472	599472	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
344706-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA DIEZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	39984	39984	1	Ejecución financiera	0	0	39984	0	39984	100%	100%
333493-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR, ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	487139	487139	1	Ejecución financiera	0	0	0	487139	487139	100%	100%
345552-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JULEN TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24990	24990	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
339172-MEJORAMIENTO CAMINO	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
339172-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL PLAN TEJUT	Evento	Meta financiera	134951.75	134951.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
335062-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INMORTAL LIBERTAD, TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	45491.5	45491.5	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
332213-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CEREZOS TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	899970	899970	1	Ejecución financiera	0	0	0	562000	562000	62.45%	62.45%
339173-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	249973.5	249973.5	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
343936-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	1999877.5	1999877.5	1	Ejecución financiera	0	0	999930	0	999930	50%	50%
373076-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, 3RA. CALLE ZONA 1 TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	110	110	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
343934-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CULVILLA TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	999735	999735	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
332215-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	899136	899136	1	Ejecución financiera	0	0	450200	0	450200	50.07%	50.07%
362802-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPACHAN, TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1408	1408	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362896-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LAURELES TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Metro lineal	Meta física		550	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8208555	8208555	0	Ejecución financiera	0	59994	861900	0	921894	11.23%	11.23%
362913-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHAPIL TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
344219-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON CIRCULACION CASERIO LOMA LINDA TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física		1			1	100%	100%
		Meta financiera	59994	59994	1	Ejecución financiera	0	59994	0	0	59994	100%	100%
354940-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS TAPIAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	1149781	1149781	1	Ejecución financiera	0	0	431100	0	431100	37.49%	37.49%
366825-APOYO A LA EDUCACION CON MAESTROS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
358220-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYA TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
356750-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
356751-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CULVILLA TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
332271-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ERMITA TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	1149030	1149030	1	Ejecución financiera	0	0	430800	0	430800	37.49%	37.49%
344715-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COLVEN DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	399750	399750	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
372232-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Evento	Meta física		3386	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8618480.02	8618480.02	0	Ejecución financiera	0	3498692.12	0	0	3498692.12	40.6%	40.6%
366383-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315845-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PARAISO, ALDEA NUEVA ERMITA Y CANTON LAS HORTALIZAS ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2899914.4	2899914.4	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
339179-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS RAMIREZ TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899873.5	899873.5	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
369120-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
369139-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
369140-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAPIL, TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
329713-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JULEN PARTE ALTA TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	Ejecución física		1			1	100%	100%
		Meta financiera	3498692.12	3498692.12	1	Ejecución financiera	0	3498692.12	0	0	3498692.12	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Evento	Meta física		3386	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
366563-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Evento	Meta física	4557	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1890000	1890000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
366609-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1890000	1890000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
337148-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3125000	3125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Promotores (as) y agricultores (as) de infra y susbsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar	Evento	Meta física	525	105	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1155000	1155000	0	Ejecución financiera	0	0	0	8924	8924	0.77%	0.77%
368706-APOYO AVICOLAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
366943-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	570000	570000	0	Ejecución financiera	0	0	0	8924	8924	1.57%	1.57%
368717-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDADES DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
368726-APOYO TECHO MINIMO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
368688-APOYO PORCINOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía												
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Evento	Meta física		12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
366859-APOYO SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DISEÑOS Y PLANIFICACIONES DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
366779-APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	315	315	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/05/2026 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Evento	Meta física		12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	30608.05	30608.05	30608.05	30608.05	122432.2	13.6%	13.6%
366952-APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
366789-APOYO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES DE TEJUTLA, SAN MARCOS	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	30608.05	30608.05	30608.05	30608.05	122432.2	18.84%	18.84%

F:


Alcalde Municipal

