



# Municipalidad de Tejutla

Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos, Guatemala, C.A.

4a. Av. 0-18 zona 1 – Telefax: 77600140

2026-3227



Oficio No. 148-2026-BFOV/DMP

Villa de Tejutla, San Marcos 09 de septiembre de 2026  
Asunto: Entrega Segundo Informe Cuatrimestral Año 2026

Lic.

Carlos Mendoza Alvarado

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia

SEGEPLAN

Guatemala.

De manera atenta y respetuosa me dirigimos a usted con el propósito de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores que a diario realiza.

Por medio del presente, se hace constar que la información correspondiente al **Segundo Cuatrimestre de Ejecución del Ejercicio Fiscal 2026**, relacionada con el avance y cumplimiento de las metas físicas y financieras de la Municipalidad de Tejutla del departamento de San Marcos, fue registrada e ingresada oportunamente en el Sistema de Planes de Gobiernos Locales (SIPLAN GL), de conformidad con las disposiciones establecidas para el efecto. En virtud de lo anterior, se remite el presente oficio como validación de que la información de ejecución correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2026 fue registrada en el SIPLAN GL.

Agradeciéndole la atención prestada a la presente, me es grato suscribirme de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente;

Buenaventura Francisco Ortega Velásquez  
Alcalde Municipal.



## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                             | Unidad de Medida                                                                                                        | Metas física/financie ra | Inicial Anual | Vigente     | Repro grama ciones | Ejecución física/financie ra | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |         |          |           | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                         |                          |               |             |                    |                              | Mayo                           | Junio    | Julio   | Agosto   | Total     |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                        | Guatemala Urbana y Rural                                                                                                |                          |               |             |                    |                              |                                |          |         |          |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                  | Ordenamiento Territorial                                                                                                |                          |               |             |                    |                              |                                |          |         |          |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                   | El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente |                          |               |             |                    |                              |                                |          |         |          |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas de espacio público gestionadas                                                              | Metro cuadrado                                                                                                          | Meta física              |               | 1090        | 0                  | Ejecución físic              |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financier           | 14565767.74   | 14565767.74 |                    | Ejecución fina               | 194750                         | 899904.6 | 2869650 | 244744.5 | 4209049.1 | 28.9%                                     | 5036001.1                      | 34.57%                                             | 28.9%                                        | 34.57%                                             |
| 362953-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA ESMERALDA TEJUTLA, SAN MARCOS                          | Metro cuadrado                                                                                                          | Meta física              | 160           | 160         | 0                  | Ejecución física             |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 900000        | 900000      | 0                  | Ejecución financiera         |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 344226-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR TEJUTLA, SAN MARCOS                          | Metro cuadrado                                                                                                          | Meta física              | 150           | 150         | 0                  | Ejecución física             |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 1500000       | 1500000     | 0                  | Ejecución financiera         |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362957-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CASERIO EL CHORRO VEINTE PALOS TEJUTLA, SAN MARCOS | Metro cuadrado                                                                                                          | Meta física              | 140           | 140         | 0                  | Ejecución física             |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 750000        | 750000      | 0                  | Ejecución financiera         |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362807-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL BOSQUE TEJUTLA, SAN MARCOS                    | Metro cuadrado                                                                                                          | Meta física              | 250           | 250         | 0                  | Ejecución física             |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 600000        | 600000      | 0                  | Ejecución financiera         |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 360170-CONSERVACION PARQUE CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS                                 | Evento                                                                                                                  | Meta física              | 1             | 1           | 1                  | Ejecución física             | 1                              |          |         |          | 1         | 100%                                      | 1                              | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 194750        | 194750      | 1                  | Ejecución financiera         | 194750                         | 0        | 0       | 0        | 194750    | 100%                                      | 194750                         | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
| 344217-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESQUIPULAS TEJUTLA, SAN MARCOS                     | Evento                                                                                                                  | Meta física              | 1             | 1           | 1                  | Ejecución física             |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 599952        | 599952      | 1                  | Ejecución financiera         | 0                              | 0        | 0       | 0        | 0         | 0%                                        | 599952                         | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
| 360449-CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS                | Evento                                                                                                                  | Meta física              | 1             | 1           | 1                  | Ejecución física             |                                |          |         |          | 0         | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 90000         | 90000       | 1                  | Ejecución financiera         | 0                              | 0        | 0       | 0        | 0         | 0%                                        | 90000                          | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
| 345550-AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS                                           | Metro cuadrado                                                                                                          | Meta física              | 1200          | 1200        | 1                  | Ejecución física             |                                |          | 840     |          | 840       | 70%                                       | 840                            | 70%                                                | 70%                                          | 70%                                                |
|                                                                                                   |                                                                                                                         | Meta financiera          | 4099500       | 4099500     | 1                  | Ejecución financiera         | 0                              | 0        | 2869650 | 0        | 2869650   | 70%                                       | 2869650                        | 70%                                                | 70%                                          | 70%                                                |
| 344716-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR AL                                                 | Evento                                                                                                                  | Meta física              | 1             | 1           | 1                  | Ejecución física             |                                |          |         | 1        | 1         | 100%                                      | 1                              | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                                                | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente  | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |       |          |          | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                  |                         |               |          |                  |                             | Mayo                           | Junio    | Julio | Agosto   | Total    |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| 344716-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR AL                                                                    | Evento           | Meta financiera         | 244744.5      | 244744.5 | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0     | 244744.5 | 244744.5 | 100%                                      | 244744.5                       | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
| 354941-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL HORIZONTE TEJUTLA, SAN MARCOS                                           | Evento           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                | 1        |       |          | 1        | 100%                                      | 1                              | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 1499841       | 1499841  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 899904.6 | 0     | 0        | 899904.6 | 60%                                       | 899904.6                       | 60%                                                | 60%                                          | 60%                                                |
| 362951-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TUICINCE TEJUTLA, SAN MARCOS                                    | Metro cuadrado   | Meta física             | 150           | 150      | 0                | Ejecución física            |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 800000        | 800000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362955-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CANTON LA JOYA DE TEJAS, CASERIO CENTRAL PROGRESO TEJUTLA, SAN MARCOS | Metro cuadrado   | Meta física             | 140           | 140      | 0                | Ejecución física            |                                |          |       | 70       | 70       | 50%                                       | 70                             | 50%                                                | 50%                                          | 50%                                                |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000   | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0     | 0        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362944-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL TEJUTLA, SAN MARCOS                                                               | Metro cuadrado   | Meta física             | 100           | 100      | 0                | Ejecución física            |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 600000        | 600000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 360451-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS                    | Evento           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 62000         | 62000    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0     | 0        | 0        | 0%                                        | 62000                          | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
| 360176-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA, SAN MARCOS                                        | Evento           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 49980.24      | 49980.24 | 1                | Ejecución financiera        |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 360450-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS                                                            | Evento           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 75000         | 75000    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0     | 0        | 0        | 0%                                        | 75000                          | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
| 372570-CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CANTON LAS HORTALIZAS ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS          | Metro cuadrado   | Meta física             | 210           | 210      | 1                | Ejecución física            |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000  | 1                | Ejecución financiera        |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372567-CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO LINDA VISTA TEJUTLA, SAN MARCOS                               | Metro cuadrado   | Meta física             | 210           | 210      | 1                | Ejecución física            |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                      |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000  | 1                | Ejecución financiera        |                                |          |       |          | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                                 | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                            | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente     | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |           |         |           | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio     | Agosto  | Total     |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                            | Recursos naturales hoy y para el futuro                                                                                                                                                                     |                         |               |             |                  |                             |                                |       |           |         |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                      | Acceso al agua y gestión de los recursos naturales                                                                                                                                                          |                         |               |             |                  |                             |                                |       |           |         |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                       | Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país  |                         |               |             |                  |                             |                                |       |           |         |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Áreas municipales reforestadas o conservadas                                                          | Hectarea                                                                                                                                                                                                    | Meta física             |               | 43          | 0                | Ejecución físic             |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 90000         | 90000       |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0     | 0         | 0       | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 366602-CONSERVACION BOSQUES NATURALES VIVERO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Evento                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 1             | 1           | 0                | Ejecución física            |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 90000         | 90000       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| Eje Katun:                                                                                            | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                     |                         |               |             |                  |                             |                                |       |           |         |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                      | Reducción de la pobreza y protección social                                                                                                                                                                 |                         |               |             |                  |                             |                                |       |           |         |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                       | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición |                         |               |             |                  |                             |                                |       |           |         |           |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Carreteras y caminos terciarios                                                                       | Kilometro                                                                                                                                                                                                   | Meta física             |               | 1.7         | 0                | Ejecución físic             |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 52698454.91   | 52698454.91 |                  | Ejecución fina              | 384710.5                       | 0     | 1249965.8 | 3123671 | 4758347.3 | 9.03%                                     | 7297600.3                      | 13.85%                                             | 9.03%                                        | 13.85%                                             |
| 366703-CONSERVACION CAMINO RURAL DE COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                 | Evento                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 12            | 12          | 0                | Ejecución física            |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 2818700       | 2818700     | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362804-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACAJOM, TEJUTLA, SAN MARCOS                                | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1400          | 1400        | 0                | Ejecución física            |                                |       | 700       |         | 700       | 50%                                       | 700                            | 50%                                                | 50%                                          | 50%                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 500000        | 500000      | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 250000    | 0       | 250000    | 50%                                       | 250000                         | 50%                                                | 50%                                          | 50%                                                |
| 362904-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS          | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1400          | 1400        | 0                | Ejecución física            |                                |       | 700       |         | 700       | 50%                                       | 700                            | 50%                                                | 50%                                          | 50%                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 500000        | 500000      | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0         | 0       | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362912-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SACABELEN TEJUTLA, SAN MARCOS                                | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1126          | 1126        | 0                | Ejecución física            |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 400000        | 400000      | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362916-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO EL TUMBADOR TEJUTLA, SAN MARCOS                        | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1400          | 1400        | 0                | Ejecución física            |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 500000        | 500000      | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362550-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA JOYA, ALDEA                                                | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                              | Meta física             | 1150          | 1150        | 0                | Ejecución física            |                                |       |           |         | 0         | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                          | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente  | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |        |        |        | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                |                  |                         |               |          |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio  | Agosto | Total  |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| 362550-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA JOYA, ALDEA                                         | Metro cuadrado   | Meta financiera         | 400000        | 400000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362921-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MOLINOS TEJUTLA, SAN MARCOS                       | Metro cuadrado   | Meta física             | 1400          | 1400     | 0                | Ejecución física            |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362928-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS MANZANAS, ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS   | Metro cuadrado   | Meta física             | 1400          | 1400     | 0                | Ejecución física            |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362900-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS         | Metro cuadrado   | Meta física             | 1408          | 1408     | 0                | Ejecución física            |                                |       |        | 500    | 500    | 35.51%                                    | 500                            | 35.51%                                             | 35.51%                                       | 35.51%                                             |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000   | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0      | 0      | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 362937-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS  | Kilometro        | Meta física             | 12            | 12       | 0                | Ejecución física            |                                |       | 12     |        | 12     | 100%                                      | 12                             | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 900000        | 900000   | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 300000 | 0      | 300000 | 33.33%                                    | 300000                         | 33.33%                                             | 33.33%                                       | 33.33%                                             |
| 362939-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VIA ALTERNA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS              | Kilometro        | Meta física             | 21            | 21       | 0                | Ejecución física            |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 2314246       | 2314246  | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 366866-CONSERVACION PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS       | Evento           | Meta física             | 12            | 12       | 0                | Ejecución física            |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 200000        | 200000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 376693-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COLVEN DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS           | Metro            | Meta física             | 0             | 0        | 0                | Ejecución física            |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 0             | 0        | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 359594-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS                       | Evento           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 29996.16      | 29996.16 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 359382-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL PROGRESO DE ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, SAN MARCOS | Evento           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            | 1                              |       |        |        | 1      | 100%                                      | 1                              | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 399680        | 399680   | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0      | 0      | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 335062-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INMORTAL LIBERTAD, TEJUTLA, SAN MARCOS               | Evento           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                |                  | Meta financiera         | 45491.5       | 45491.5  | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |        |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                             | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |          | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total    |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| 345552-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JULEN TEJUTLA, SAN MARCOS                                  | Metro cuadrado   | Meta física             | 1             | 1       | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 24990         | 24990   | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 344225-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA RODOLFO DIAZ TEJUTLA, SAN MARCOS                         | Metro cuadrado   | Meta física             | 279           | 279     | 1                | Ejecución física            | 279                            |       |       |        | 279      | 100%                                      | 279                            | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 249705        | 249705  | 1                | Ejecución financiera        | 224734.5                       | 0     | 0     | 0      | 224734.5 | 90%                                       | 224734.5                       | 90%                                                    | 90%                                          | 90%                                                    |
| 344703-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS          | Evento           | Meta física             | 1             | 1       | 1                | Ejecución física            | 1                              |       |       |        | 1        | 100%                                      | 1                              | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 134986        | 134986  | 1                | Ejecución financiera        | 134986                         | 0     | 0     | 0      | 134986   | 100%                                      | 134986                         | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
| 373085-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CALZADA DE INGRESO AL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS        | Metro cuadrado   | Meta física             | 278           | 278     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 1700000       | 1700000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 344218-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA COLONIA LAS MANZANILLAS TEJUTLA, SAN MARCOS      | Evento           | Meta física             | 1             | 1       | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 59940         | 59940   | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 379748-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ARRIVILLAGA ALDEA CUYA TEJUTLA, SAN MARCOS            | Metro            | Meta física             | 0             | 0       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 0             | 0       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 373921-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL PROGRESO, TEJUTLA, SAN MARCOS                    | Metro            | Meta física             | 0             | 0       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 0             | 0       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 379748-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ARRIVILLAGA ALDEA CUYA TEJUTLA, SAN MARCOS            | Metro lineal     | Meta física             | 0             | 0       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 0             | 0       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 373925-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA CHALANCHAC DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Metro            | Meta física             | 0             | 0       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 0             | 0       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 362908-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANANTIAL TEJUTLA, SAN MARCOS                         | Metro cuadrado   | Meta física             | 1267          | 1267    | 0                | Ejecución física            |                                |       |       | 700    | 700      | 55.25%                                    | 700                            | 55.25%                                                 | 55.25%                                       | 55.25%                                                 |
|                                                                                                   |                  | Meta financiera         | 450000        | 450000  | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 362930-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRISTALINAS D                                            | Metro cuadrado   | Meta física             | 1400          | 1400    | 0                | Ejecución física            |                                |       |       | 1330   | 1330     | 95%                                       | 1330                           | 95%                                                    | 95%                                          | 95%                                                    |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                      | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente   | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |        | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                  |                         |               |           |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total  |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| 362930-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRISTALINAS D                                     | Metro cuadrado   | Meta financiera         | 500000        | 500000    | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 475000 | 475000 | 95%                                       | 475000                         | 95%                                                    | 95%                                          | 95%                                                    |
| 362932-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ARCOS, TEJUTLA, SAN MARCOS                    | Metro cuadrado   | Meta física             | 1400          | 1400      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       | 1400   | 1400   | 100%                                      | 1400                           | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000    | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 425000 | 425000 | 85%                                       | 425000                         | 85%                                                    | 85%                                          | 85%                                                    |
| 343247-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA TEJUTLA, SAN MARCOS                      | Metro cuadrado   | Meta física             | 3900          | 3900      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 2000000       | 2000000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 362864-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, SAN MARCOS         | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 90000         | 90000     | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 362917-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MINAS TEJUTLA, SAN MARCOS                     | Metro cuadrado   | Meta física             | 1100          | 1100      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       | 500    | 500    | 45.45%                                    | 500                            | 45.45%                                                 | 45.45%                                       | 45.45%                                                 |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 400000        | 400000    | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 362933-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS                      | Metro cuadrado   | Meta física             | 1408          | 1408      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000    | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 357253-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CUYA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS           | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 599472        | 599472    | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 344706-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA DIEZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 1                              | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 39984         | 39984     | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 39984                          | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
| 333493-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR, ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS  | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 1                              | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 487139        | 487139    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 487139                         | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
| 345552-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JULEN TEJUTLA, SAN MARCOS                           | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            | 1                              |       |       |        | 1      | 100%                                      | 1                              | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 24990         | 24990     | 1                | Ejecución financiera        | 24990                          | 0     | 0     | 0      | 24990  | 100%                                      | 24990                          | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
| 339172-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL PLAN TEJUTLA, SAN MARCOS                       | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 1                              | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
|                                                                                            |                  | Meta financiera         | 134951.75     | 134951.75 | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Segundo Cuatrimestre 2026**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente   | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |          |        |          | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                      |                  |                         |               |           |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio    | Agosto | Total    |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| 335062-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INMORTAL LIBERTAD, TEJUTLA, SAN MARCOS     | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 45491.5       | 45491.5   | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 332213-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CEREZOS TEJUTLA, SAN MARCOS               | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 899970        | 899970    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0        | 0      | 0        | 0%                                        | 562000                         | 62.45%                                             | 0%                                           | 62.45%                                             |
| 339173-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE TEJUTLA, SAN MARCOS                  | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 249973.5      | 249973.5  | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 343936-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 1999877.5     | 1999877.5 | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 699965.8 | 0      | 699965.8 | 35%                                       | 1699895.8                      | 85%                                                | 35%                                          | 85%                                                |
| 373076-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, 3RA. CALLE ZONA 1 TEJUTLA, SAN MARCOS       | Metro            | Meta física             | 110           | 110       | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 1200000       | 1200000   | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 343934-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CULVILLA TEJUTLA, SAN MARCOS                  | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 999735        | 999735    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0        | 999735 | 999735   | 100%                                      | 999735                         | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
| 332215-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS                   | Evento           | Meta física             | 1             | 1         | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 899136        | 899136    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0        | 448936 | 448936   | 49.93%                                    | 899136                         | 100%                                               | 49.93%                                       | 100%                                               |
| 362802-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPACHAN, TEJUTLA, SAN MARCOS                | Metro cuadrado   | Meta física             | 1408          | 1408      | 0                | Ejecución física            |                                |       |          | 985    | 985      | 69.96%                                    | 985                            | 69.96%                                             | 69.96%                                       | 69.96%                                             |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000    | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0        | 350000 | 350000   | 70%                                       | 350000                         | 70%                                                | 70%                                          | 70%                                                |
| 362896-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LAURELES TEJUTLA, SAN MARCOS            | Metro cuadrado   | Meta física             | 1400          | 1400      | 0                | Ejecución física            |                                |       |          | 1190   | 1190     | 85%                                       | 1190                           | 85%                                                | 85%                                          | 85%                                                |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000    | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0        | 425000 | 425000   | 85%                                       | 425000                         | 85%                                                | 85%                                          | 85%                                                |
| 376694-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO HERMON, TEJUTLA, SAN MARCOS                 | Metro            | Meta física             | 0             | 0         | 0                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                      |                  | Meta financiera         | 0             | 0         | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372561-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA IXMU                                | Metro            | Meta física             | 280           | 280       | 1                | Ejecución física            |                                |       |          |        | 0        | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                   | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |       | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                         |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| 372561-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA IXMU                                   | Metro            | Meta financiera         | 1500000       | 1500000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 374270-MEJORAMIENTO CALLE DE LA 4TA AVENIDA ZONA 2, TEJUTLA, SAN MARCOS                 | Metro            | Meta física             | 522           | 522     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 4000000       | 4000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 378661-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ARMENIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS     | Metro            | Meta física             | 380           | 380     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 379192-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE DEL CEMENTERIO ALDEA CUYA TEJUTLA, SAN MARCOS    | Metro            | Meta física             | 500           | 500     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372559-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA TEJUTLA, SAN MARCOS                   | Metro            | Meta física             | 195           | 195     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 365427-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALANCHAC, TEJUTLA, SAN MARCOS                  | Metro            | Meta física             | 660           | 660     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 376068-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS  | Kilometro        | Meta física             | 1.5           | 1.5     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 3000000       | 3000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372564-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA FRATERNIDAD DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Metro            | Meta física             | 200           | 200     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 365486-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS                 | Kilometro        | Meta física             | 1             | 1       | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 5000000       | 5000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA JOYA ALDEA IXMULCA TEJUTLA, SAN MARCOS       | Metro            | Meta física             | 80            | 80      | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 500000        | 500000  | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372562-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANCELA GRANDE TEJUTLA, SAN MARCOS               | Metro            | Meta física             | 550           | 550     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                         |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                               | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                 | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente  | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |        | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |          |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total  |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| 372556-MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS                | Metro                                                                                                                                                                                                            | Meta física             | 509           | 509      | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 5000000       | 5000000  | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372569-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS           | Metro                                                                                                                                                                                                            | Meta física             | 324           | 324      | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000  | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 372554-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL ALDEA VENECIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Metro                                                                                                                                                                                                            | Meta física             | 220           | 220      | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000  | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| Eje Katun:                                                                                          | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                          |                         |               |          |                  |                             |                                |       |       |        |        |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                    | Educación                                                                                                                                                                                                        |                         |               |          |                  |                             |                                |       |       |        |        |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                     | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos |                         |               |          |                  |                             |                                |       |       |        |        |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar                            | Persona                                                                                                                                                                                                          | Meta física             |               | 550      | 0                | Ejecución físic             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financier          | 10208555      | 10208555 |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0     | 0     | 399750 | 399750 | 3.92%                                     | 1321644                        | 12.95%                                             | 3.92%                                        | 12.95%                                             |
| 362913-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHAPIL TEJUTLA, SAN MARCOS          | Metro lineal                                                                                                                                                                                                     | Meta física             | 50            | 50       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 450000        | 450000   | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 344219-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON CIRCULACION CASERIO LOMA LINDA TEJUTLA, SAN MARCOS         | Evento                                                                                                                                                                                                           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 59994         | 59994    | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 59994                          | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
| 354940-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS TAPIAS TEJUTLA, SAN MARCOS                             | Evento                                                                                                                                                                                                           | Meta física             | 1             | 1        | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 1149781       | 1149781  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 431100                         | 37.49%                                             | 0%                                           | 37.49%                                             |
| 373916-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL PROGRESO ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS        | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                   | Meta física             | 0             | 0        | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 0             | 0        | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 373907-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO TEJUTLA, SAN MARCOS                 | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                   | Meta física             | 0             | 0        | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Meta financiera         | 0             | 0        | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 373910-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS FRUTA                                                | Metro cuadrado                                                                                                                                                                                                   | Meta física             | 0             | 0        | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                            | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |        | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total  |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| 373910-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS FRUTA                                             | Metro cuadrado   | Meta financiera         | 0             | 0       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 366825-APOYO A LA EDUCACION CON MAESTROS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Evento           | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 400000        | 400000  | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 358220-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYA TEJUTLA, SAN MARCOS                                | Metro cuadrado   | Meta física             | 174           | 174     | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 1150000       | 1150000 | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 356750-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS                             | Metro cuadrado   | Meta física             | 174           | 174     | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 1150000       | 1150000 | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 356751-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CULVILLA TEJUTLA, SAN MARCOS                            | Metro cuadrado   | Meta física             | 174           | 174     | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 1150000       | 1150000 | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 332271-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ERMITA TEJUTLA, SAN MARCOS                        | Evento           | Meta física             | 1             | 1       | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 1                              | 100%                                                   | 0%                                           | 100%                                                   |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 1149030       | 1149030 | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 430800                         | 37.49%                                                 | 0%                                           | 37.49%                                                 |
| 344715-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COLVEN DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS           | Evento           | Meta física             | 1             | 1       | 1                | Ejecución física            |                                |       |       | 1      | 1      | 100%                                      | 1                              | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 399750        | 399750  | 1                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 399750 | 399750 | 100%                                      | 399750                         | 100%                                                   | 100%                                         | 100%                                                   |
| 372232-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS                             | Metro cuadrado   | Meta física             | 1             | 1       | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 1150000       | 1150000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 373909-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO TEJUTLA, SAN MARCOS                          | Metro cuadrado   | Meta física             | 0             | 0       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 0             | 0       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 373920-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA REFORMA TEJUTLA, SAN MARCOS                          | Metro cuadrado   | Meta física             | 0             | 0       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 0             | 0       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 365389-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJUCHOC TEJUTLA, SAN MARCOS                            | Metro cuadrado   | Meta física             | 210           | 210     | 1                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                  |                  | Meta financiera         | 1000000       | 1000000 | 1                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                                                                           | Unidad de Medida                                                                        | Metas física/financie ra | Inicial Anual | Vigente    | Repro gramaciones | Ejecución física/financie ra | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |        | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                         |                          |               |            |                   |                              | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total  |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| 372565-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA UNION TEJUTLA, SAN MARCOS                                                                         | Metro                                                                                   | Meta física              | 228           | 228        | 1                 | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 1000000       | 1000000    | 1                 | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| Eje Katun:                                                                                                                                      | Recursos naturales hoy y para el futuro                                                 |                          |               |            |                   |                              |                                |       |       |        |        |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                                | Acceso al agua y gestión de los recursos naturales                                      |                          |               |            |                   |                              |                                |       |       |        |        |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                                 | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales |                          |               |            |                   |                              |                                |       |       |        |        |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano                                                                                         | Familia                                                                                 | Meta física              |               | 3386       | 0                 | Ejecución físic              |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financier           | 8618480.02    | 8618480.02 |                   | Ejecución fina               | 150000                         | 0     | 0     | 0      | 150000 | 1.74%                                     | 3648692.12                     | 42.34%                                             | 1.74%                                        | 42.34%                                             |
| 366383-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TEJUTLA, SAN MARCOS                                                      | Evento                                                                                  | Meta física              | 12            | 12         | 0                 | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 1000000       | 1000000    | 0                 | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 315845-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PARAISO, ALDEA NUEVA ERMITA Y CANTON LAS HORTALIZAS ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS | Evento                                                                                  | Meta física              | 1             | 1          | 1                 | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 2899914.4     | 2899914.4  | 1                 | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 339179-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS RAMIREZ TEJUTLA, SAN MARCOS                                                             | Evento                                                                                  | Meta física              | 1             | 1          | 1                 | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 899873.5      | 899873.5   | 1                 | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 369120-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                                         | Evento                                                                                  | Meta física              | 1             | 1          | 0                 | Ejecución física             | 1                              |       |       |        | 1      | 100%                                      | 1                              | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 150000        | 150000     | 0                 | Ejecución financiera         | 150000                         | 0     | 0     | 0      | 150000 | 100%                                      | 150000                         | 100%                                               | 100%                                         | 100%                                               |
| 369139-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, SAN MARCOS                                                                         | Evento                                                                                  | Meta física              | 1             | 1          | 0                 | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 125000        | 125000     | 0                 | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 369140-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAPIL, TEJUTLA, SAN MARCOS                                                                        | Evento                                                                                  | Meta física              | 1             | 1          | 0                 | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 45000         | 45000      | 0                 | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 329713-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JULEN PARTE ALTA TEJUTLA, SAN MARCOS                                                          | Evento                                                                                  | Meta física              | 1             | 1          | 1                 | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0      | 0%                                        | 1                              | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |
|                                                                                                                                                 |                                                                                         | Meta financiera          | 3498692.12    | 3498692.12 | 1                 | Ejecución financiera         | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0      | 0%                                        | 3498692.12                     | 100%                                               | 0%                                           | 100%                                               |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                                                                                                | Unidad de Medida                                                                        | Metas física/financie ra | Inicial Anual | Vigente | Repro grama ciones | Ejecución física/financie ra | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |       | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                          |               |         |                    |                              | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                                                                           | Recursos naturales hoy y para el futuro                                                 |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                                                     | Acceso al agua y gestión de los recursos naturales                                      |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                                                      | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi                                                                            | Familia                                                                                 | Meta física              |               | 3386    | 0                  | Ejecución físic              |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Meta financier           | 150000        | 150000  |                    | Ejecución fina               | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 377905-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA CLASIFICACION DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Metro cuadrado                                                                          | Meta física              | 0             | 0       | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Meta financiera          | 0             | 0       | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 374867-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA EL PLAN, TEJUTLA, SAN MARCOS                                                                     | Metro cubico                                                                            | Meta física              | 0             | 0       | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Meta financiera          | 0             | 0       | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 366563-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                            | Evento                                                                                  | Meta física              | 12            | 12      | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Meta financiera          | 150000        | 150000  | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| Eje Katun:                                                                                                                                                           | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo                       |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                                                     | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                     |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                                                      | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles          |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Personas atendidas con calidad en los servicios municipales                                                                                                          | Persona                                                                                 | Meta física              | 4557          | 12      | 0                  | Ejecución físic              |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Meta financier           | 1890000       | 1890000 |                    | Ejecución fina               | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 366609-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                                                                     | Evento                                                                                  | Meta física              | 12            | 12      | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Meta financiera          | 1890000       | 1890000 | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 337148-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS                                                                                           | Metro cuadrado                                                                          | Meta física              | 450           | 450     | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Meta financiera          | 3125000       | 3125000 | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2026**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                                                        | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                    | Metas física/financie ra | Inicial Anual | Vigente | Repro grama ciones | Ejecución física/financie ra | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |       | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                          |               |         |                    |                              | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Eje Katun:                                                                                                                   | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                             |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                             | Seguridad alimentaria y nutricional                                                                                                                                                                                 |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                              | Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural |                          |               |         |                    |                              |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                    |                                              |                                                    |
| Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productiv                            | Persona                                                                                                                                                                                                             | Meta física              | 525           | 105     | 0                  | Ejecución físic              |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | Meta financier           | 1155000       | 1155000 |                    | Ejecución fina               | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 8924                           | 0.77%                                              | 0%                                           | 0.77%                                              |
| 368706-APOYO AVICOLAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                                    | Evento                                                                                                                                                                                                              | Meta física              | 1             | 1       | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | Meta financiera          | 45000         | 45000   | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 366943-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                   | Evento                                                                                                                                                                                                              | Meta física              | 12            | 12      | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 4                              | 33.33%                                             | 0%                                           | 33.33%                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | Meta financiera          | 570000        | 570000  | 0                  | Ejecución financiera         | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 8924                           | 1.57%                                              | 0%                                           | 1.57%                                              |
| 368717-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDADES DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Evento                                                                                                                                                                                                              | Meta física              | 1             | 1       | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | Meta financiera          | 90000         | 90000   | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 368726-APOYO TECHO MINIMO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                                | Evento                                                                                                                                                                                                              | Meta física              | 1             | 1       | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | Meta financiera          | 50000         | 50000   | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
| 368688-APOYO PORCINOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                                    | Evento                                                                                                                                                                                                              | Meta física              | 1             | 1       | 0                  | Ejecución física             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | Meta financiera          | 400000        | 400000  | 0                  | Ejecución financiera         |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                 | 0%                                           | 0%                                                 |

## Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención                                                                                                               | Unidad de Medida                                                                                                                                                                                                                            | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |       | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Eje Katun:                                                                                                                          | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo                                                                                                                                                                           |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                    | Ordenamiento Territorial                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                     | En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía                                                                                                          |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal                                                                        | Persona                                                                                                                                                                                                                                     | Meta física             |               | 12      | 0                | Ejecución físic             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 800000        | 800000  |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 366859-APOYO SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DISEÑOS Y PLANIFICACIONES DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MA | Evento                                                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 800000        | 800000  | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| Eje Katun:                                                                                                                          | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo                                                                                                                                                                           |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                    | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                                                                                                                                                                         |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                     | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia                                                                                                                                                                                         |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli                                | Evento                                                                                                                                                                                                                                      | Meta física             |               |         | 0                | Ejecución físic             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 900000        | 900000  |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 366779-APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                                                 | Evento                                                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 315           | 315     | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 900000        | 900000  | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| Eje Katun:                                                                                                                          | Bienestar para la gente                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Proridad Nacional de Desarrollo:                                                                                                    | Acceso a servicios de salud                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Meta Estratégica de Desarrollo:                                                                                                     | Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |       |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |
| Servicios de emergencia proporcionados a la población                                                                               | Evento                                                                                                                                                                                                                                      | Meta física             |               | 12      | 0                | Ejecución físic             |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Meta financier          | 900000        | 900000  |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 122432.2                       | 13.6%                                                  | 0%                                           | 13.6%                                                  |
| 366952-APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                    | Evento                                                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 250000        | 250000  | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 0                              | 0%                                                     | 0%                                           | 0%                                                     |
| 366789-APOYO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES DE TEJUTLA, SAN MARCOS                                                              | Evento                                                                                                                                                                                                                                      | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0     | 0%                                        | 4                              | 33.33%                                                 | 0%                                           | 33.33%                                                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Meta financiera         | 650000        | 650000  | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0     | 0     | 0      | 0     | 0%                                        | 122432.2                       | 18.84%                                                 | 0%                                           | 18.84%                                                 |

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Segundo Cuatrimestre 2026**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA**

Fecha y Hora: 7/09/2026 17:18

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        |       | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                       |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto | Total |                                           |                                |                                                        |                                              |                                                        |

F:   
Alcalde Municipal 